

hpi. 16.09.2020 ff

BURMISTRZ BARLINKA
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Barlinek, dnia 15 sierpnia 2020 r.

RGPI.IV.7013.1.2019

21.08.2020

Kończ RA
- do radni

Do
Rady Miejskiej
w Barlinku
Radna Bernarda Lewandowska


W odpowiedzi na zapytanie radnej Bernardy Lewandowskiej zgłoszone na XXVII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 27 sierpnia 2020 r. dotyczące przebiegu realizacji inwestycji na stadionie informuję, że :

Na w/w zadanie w 2019r. przeprowadzono 3 przetargi, wykonawcę wyłoniono na koniec października . Zadanie jest od grudnia 2019 r. w trakcie realizacji. Ze względu na problemy zaistniałe po stronie wykonawcy, występuje znaczne opóźnienie wykonania robót. Wniosek wykonawcy w zakresie zmiany terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2020 r. jest w trakcie rozpatrywania. Dotychczas wykonano roboty rozbiórkowe, wykonano fundamenty, wykonano roboty murowe do wysokości parteru oraz odlano część stropu.

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 zawartej umowy nr RGPI.IV.7013.1. 2019.RB z dnia 31.10.2019 r, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 20% ceny kontraktu.

Otrzymują:

1. adresat
2. Rada Miejska w Barlinku
3. a/a

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński