

BURMISTRZ BARLINKA  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek

14.11.2020  
16072 R.1  
- do wialni

Hop. 07.12.2020. 911

Barlinek, dnia 12 listopada 2020 r.

RGPI.IV.7013.1.2019

Do  
Rady Miejskiej  
w Barlinku  
Radny Michał Antosiewicz

W odpowiedzi na zapytania radnego Michała Antosiewicza zgłoszone na XXX Sesji Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 22 października 2020 r. dotyczące przebiegu realizacji inwestycji na stadionie miejskim w Barlinku przy ul. Sportowej 1 informuję, że :

Na w/w zadanie w 2019r. przeprowadzono 3 przetargi, wykonawcę wyłoniono na koniec października. Zadanie jest od grudnia 2019 r. w trakcie realizacji. Ze względu na problemy zaistniałe po stronie wykonawcy, występuje znaczne opóźnienie wykonania robót. Wniosek wykonawcy w zakresie zmiany terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2020 r. był rozpatrywany. Jednak na podstawie przeprowadzanych wizji na placu budowy, Zamawiający stwierdza znikomy postęp w realizacji inwestycji i nie widzi zasadności zawarcia aneksu do umowy, gdyż przy stwierdzonym zaangażowaniu wykonawcy termin zakończenia jest trudny do przewidzenia. Zatem jakiegokolwiek przedłużanie terminu realizacji umowy w tej sytuacji byłoby nadaremne i nie uzasadnione.

Zamawiający w obecnej sytuacji podjął działania zmierzające do przygotowania procedury odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). W przypadku skutecznego wypowiedzenia, przeprowadzony zostanie ponowny przetarg na realizację tego zadania. Dotychczas wykonano roboty rozbiórkowe, wykonano fundamenty, wykonano roboty murowe do wysokości parteru oraz odlano część stropu.

Otrzymują:

1. adresat
2. Rada Miejska w Barlinku
3. a/a

Z up. B. BURMISTRZA

Krzysztof Peszek  
Zastępca Burmistrza