

24.05.2021
koniec RT
do realizacji

BURMISTRZ BARLINKA
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Pani Iwona Rudnicka
Radna Rady Miejskiej

W odpowiedzi na zapytanie (znak sprawy RO.III.0003.5.65.2021) zgłoszone na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 29 kwietnia 2021 r. dotyczące stanu zaawansowania realizacji inwestycji gminnych oraz wpływu na termin ich zakończenia pandemii COVID-19 informuję co następuje:

- 1) Zadanie: „Budowa Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku” – przewidywane zakończenie to koniec sierpnia 2021 r. Opóźnienie w realizacji zadania w stosunku do terminu umownego wynosi na dzień dzisiejszy ok. 2,5 miesiąca i nie wynika z warunków spowodowanych pandemią.
- 2) Zadanie: „Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku – planowane zakończenie do 15 listopada 2021 r. Na dzień dzisiejszy nie ma sygnałów o możliwości opóźnień w realizacji zadania.
- 3) Zadanie: „Budowa drogi na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku – etap II” – planowane zakończenie do 30 września 2021 r. Na dzień dzisiejszy nie ma sygnałów o możliwości opóźnień w realizacji zadania.
- 4) Zadanie: „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wybudowania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mostkowie” – planowane zakończenie to październik 2021 r. Na dzień dzisiejszy nie ma sygnałów o możliwości opóźnień w realizacji zadania.
- 5) Zadanie: „Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku – etap II – budynek zaplecza stadionu” – realizacja została wstrzymana w 2020 r. z winy Wykonawcy, a przewidziane w planie budżetu na 2021 rok zakończenie inwestycji przesunięto na koniec czerwca 2022r. Opóźnienie w przygotowaniu zadania do realizacji w stosunku do planowanego terminu wynosi na dzień dzisiejszy ok. 3 miesiące i w części wynika z warunków spowodowanych pandemią, ale również przedłużającą się procedurą uzgodnienia formalno-prawnego umowy na aktualizację dokumentacji z Projektantem
- 6) Zadanie: „Opracowanie dokumentacji w celu wykonania zadania „Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)” – planowane zakończenie w czerwcu 2021 r. Opóźnienie w realizacji zadania w stosunku do terminu umownego wynosi na dzień dzisiejszy ok. 4 miesiące i w części wynika z warunków spowodowanych pandemią, jak również koniecznością uzgodnień z właścicielami nieruchomości oraz ponownego przeprowadzenia podziałów na poszerzenie pasa drogowego.
- 7) Zadanie: „Opracowanie dokumentacji w celu wykonania zadania „Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku” – planowane zakończenie w czerwcu 2021 r. Opóźnienie w realizacji zadania w stosunku do terminu umownego wynosi na dzień dzisiejszy ok. 4 miesiące i w części wynika z warunków spowodowanych pandemią, koniecznością uzupełnienia podziału geodezyjnego w celu wydzielenia niezbędnych działek przyszłego pasa drogowego oraz opóźnień w terminach przygotowania dokumentacji przez Projektanta.

- 8) Zadanie: „Opracowanie dokumentacji w celu wykonania zadania „Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)” – planowane zakończenie w czerwcu 2021 r. Opóźnienie w realizacji zadania w stosunku do terminu umownego wynosi na dzień dzisiejszy ok. 6 miesięcy i w części wynika z warunków spowodowanych pandemią, jak również przedłużających się uzgodnień z PGW Wody Polskie w zakresie zgody na odprowadzanie wód deszczowych do Kanału Barlineckiego (Młynówka).
- 9) Zadanie: „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku”. Realizacja zadania jest na etapie uzgadniania projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 26 marca 2021r.. Decyzja wydana 12 sierpnia 2020r. została uchylona i zgodnie z orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie wydanym dnia 15 lutego 2021r. przekazana do ponownego rozpatrzenia po odwołaniu się mieszkańców od wydanej decyzji. Termin przystąpienia do realizacji robót budowlanych zależy jest od pozytywnego zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Z chwilą uprawomocnienia się wydanej na nowo decyzji o warunkach zabudowy projektant, w terminie 3 miesięcy zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu.
- 10) Zadanie: „Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej”. Realizacja zadania jest na etapie przygotowywania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wycinki drzew. Liczba drzew zostaje zmniejszona z 18 do 7 sztuk. Planowane jest uzyskanie decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę w terminie do 3 miesięcy. W tym czasie przygotowana zostanie specyfikacja wraz z dokumentacją techniczną niezbędną do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu to IV kwartał br.
- 11) Zadanie: „Zmiana nawierzchni na boisku przy ul. Wiosennej w Moczku”. Realizacja zadania jest na etapie przygotowywania specyfikacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu postępowania o udzielenie zamówienia planowanego na II kwartał 2021r. Roboty budowlane planowane do realizacji w III kwartale br.
- 12) Zadanie: „Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – etap II”. Planowane zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2021 roku. Inwestycja nie jest opóźniona w realizacji.
- 13) Zadanie: „Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 w Barlinku”. Obecnie przygotowywany jest przetarg na realizację zadania. Zgodnie z harmonogramem większość robót budowlanych prowadzona będzie w miesiącach wakacyjnych lipiec-sierpień. Zakończenie całego zadania planowane jest do końca roku 2021. Na ten moment brak informacji o opóźnieniach w realizacji.
- 14) Zadanie: „Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – II etap”. Wstępnie inwestycja może opóźnić się w realizacji o ok. 12 miesięcy. Opracowanie nowej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania zakończy się w ostatnim kwartale roku 2021. Przyczyną opóźnienia było przystąpienie do zmiany koncepcji projektu w zakresie przebiegu ścieżki rowerowej wynikającej ze zmian w organizacji ruchu (oddanie do użytkowania obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151) jak również protesty uczestników akcji społecznej #serce dla drzew w zakresie wycinki drzew wynikającej z pierwotnego projektu ścieżki rowerowej. Realizacja zadania planowana jest do końca 2022 roku.
- 15) Zadanie: „Budowa skateparku w Barlinku. Aktualnie trwają prace projektowe” – nie ma opóźnień.
- 16) Zadanie: „Rozbudowa istniejącego pomostu przy ośrodku PUM w Barlinku. Aktualnie trwają prace projektowe” – nie ma opóźnień.
- 17) Zadanie: „Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku – II etap (punkt widokowy, oświetlenie)”. Złożono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – nie ma opóźnień.
- 18) Zadanie: Budowa ślipu w Barlinku przy ul. Polana Lecha. Złożono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – nie ma opóźnień.

- 19) Zadanie: „Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie”. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej – nie ma opóźnień.
- 20) Zadanie: „Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku” – planowane zlecenie wykonania dokumentacji do końca czerwca 2021 r. Opóźnienie spowodowane pandemią COVID-19.
- 21) Zadanie: „Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a ul. Moniuszki)” – planowane zlecenie wykonania dokumentacji do końca czerwca 2021 r. Opóźnienie spowodowane pandemią COVID-19.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej w/m
3. a/a

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński